

INSPEKTIONS- / WARTUNGSPROTOKOLL

Eigentümer / Mieter	
Liegenschaftsadresse	
Wohnungsnummer	

Inspektion / ausgeführt am
 Wartung nicht ausgeführt, weil.....

Warten und Pflegen

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel.
- Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden.
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie, dass sich durch Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Montageort wurde geändert | <input type="checkbox"/> Montageort ist DIN-konform |
| <input type="checkbox"/> Eintrittsöffnungen sind frei | <input type="checkbox"/> nicht beschädigt <input type="checkbox"/> nicht bemalt |
| <input type="checkbox"/> Testknopf gedrückt | <input type="checkbox"/> Alarmton ist hörbar <input type="checkbox"/> geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !) |

Bemerkungen:

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Montageort wurde geändert | <input type="checkbox"/> Montageort ist DIN-konform |
| <input type="checkbox"/> Eintrittsöffnungen sind frei | <input type="checkbox"/> nicht beschädigt <input type="checkbox"/> nicht bemalt |
| <input type="checkbox"/> Testknopf gedrückt | <input type="checkbox"/> Alarmton ist hörbar <input type="checkbox"/> geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !) |

Bemerkungen:

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____

- Montageort wurde geändert Montageort ist DIN-konform
 Eintrittsöffnungen sind frei nicht beschädigt nicht bemalt
 Testknopf gedrückt Alarmton ist hörbar geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !)

Bemerkungen:

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____

- Montageort wurde geändert Montageort ist DIN-konform
 Eintrittsöffnungen sind frei nicht beschädigt nicht bemalt
 Testknopf gedrückt Alarmton ist hörbar geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !)

Bemerkungen:

Raum _____ Anzahl ___ Fabr. / Typ: _____ ID: _____

- Montageort wurde geändert Montageort ist DIN-konform
 Eintrittsöffnungen sind frei nicht beschädigt nicht bemalt
 Testknopf gedrückt Alarmton ist hörbar geänderte Raumnutzung
(näher beschreiben !)

Bemerkungen:

Bestätigung Die ausgeführte Überprüfung erfolgte gem. den Vorgaben der DIN 14676

Die Überprüfung erfolgte durch eine ausgebildete Fachkraft gem. DIN 14676

Ja Nein

Zu diesem Dokument gibt es ___ Anhänge

.....
(Datum, Name, Unterschrift des/der Ausführenden)

Erklärung & Bestätigung des Nutzers bzw. Auftraggebers bzw. dessen Beauftragten

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die in diesem Dokument gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. Die beschriebene Leistung wurde erbracht.

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

HAUSANSCHRIFT
Jung Immobilien oHG
Kirchheimer Straße 66
70619 Stuttgart

TELEFON
0711 / 76 97 400
TELEFAX
0711 / 76 97 40 20

E-MAIL
Info@jungimmobilien.de
INTERNET
www.jungimmobilien.de

INGETRAGEN
Amtsgericht
Stuttgart
HRA 739954

USt.ID-Nummer
DE360687289

TELEFON-SPRECHZEITEN Montag 9–11 Uhr | Dienstag 14–17:30 Uhr | Mittwoch 9–11 und 14–17:30 Uhr | Donnerstag 9–11 und 14.00–17:30 Uhr
BÜRO-ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Donnerstag 8.30–12.30 und 14.00–18.00 Uhr | Freitag 8.30–12.30 Uhr